

杨眷 2024.6.26

招贤矿业公司6月份重点工程建设项目 周例会会议纪要

2024年6月26日上午，公司在三楼智能会议室召开6月份重点工程建设项目周例会，会议由公司副总工程师杨眷主持，相关部室负责人参加了会议，会上通报了6月份第三周重点工程进展情况及存在的问题，与会人员对工程进展存在问题，时间节点计划进行讨论，公司领导对下一步工作进行部署，形成如下会议纪要：

一、井-地一体多重灾害协同治理及绿色开采研究

定向钻场施工联系单下发，西安煤科院施工人员已参加入井培训。接下来督促施工定向钻场，掘进二部要加快施工进度，保证月底钻机进场施工。完善可行性研究报告内容及汇报PPT，完成集团公司上会申请准备工作和集团公司董事会审批进度。（责任部门：防治冲击地压办公室）

二、北翼辅助运输巷修护

北回修护要喷注一体，要严格按照制定计划完成，每周通报，月度考核。（责任部门：生产技术部、修护部）

三、四采区大巷工程及4306工作面掘进

四采区大巷工程及4306工作面掘进工程要周考核、周通报，月度考核，月兑现。未完成要及时说明原因，做好相应的对策。（责任部门：生产技术部、掘进一部）

王端
27/6.

四、长掘长探工程

4306 掘进工作面长掘长探招标申请已经推送，目前待审批，预计全部工程于 9 月 22 日之前全部竣工。（责任部门：防治水办公室、掘进一区）

五、东风井单项验收

1. 建设用地规划证的资料已通过陕西政务网上传，挂牌确认单签字后开始走程序。7 月 13 日办理好规划许可证，在用地规划许可办理完成后，现场取证，处罚，上传办理请示及资料。（责任部门：东风井项目部）

2. 档案验收：经联系集团办公室，本次档案验收由邹军总牵头组织，具体时间待定。（责任部门：办公室）

3. 环保验收：环保第三方单位 6 月 14 日看现场一次，提出环评报告里有危废库房，场地内没有设计建设危废库。6 月 29-30 日现场去专家验收。（责任部门：征迁环保部 后勤保障部土建）

4. 水保验收：水保第三方单位 6 月 18 日来现场，提出主场地和副场地之间有施工管道，原水保方案中没有。6 月底前现场验收完。（责任部门：征迁环保部 后勤保障部土建）

5. 工程验收：集团公司对剩余的东风井工程全部验收完成，资料已送至规划部正在进行二审。东翼风井水池泵房、瓦斯泵站、制氮站设备购置与安装项目存在问题待领导商定。尤其风道安装，采用去函方式进行沟通。（责任部门：经管部 东风井项目部）

6. 消防验收：等 7 月份施工许可证，建设工程规划许可证、建设

用地规划许可证统一办好后向宝鸡市住建局提交验收申请，邀请专家库专家进行现场第一次消防验收。（责任部门：后勤保障部武保）

陕西金源招贤矿业有限公司

2024年6月26日