

杨眷

# 招贤矿业公司7月份重点工程建设项目 会议纪要

王涵

1/7-2024

2024年6月30日上午，公司在三楼智能会议室召开7月份重点工程建设项目周例会，会议由公司总工程师杨眷主持，公司党委书记、董事长纵峰，总经理于元林、副总工程师及以上领导和相关部室负责人参加了会议，会上通报了6月份重点工程进展情况及存在的问题。同时安排了7月份重点工程计划，公司领导对下一步工作进行部署。形成如下会议纪要：

## 一、重点工作安排

1. 6月份重点工作整体开展有序，但仍有个别工作未能按时间节点完成，尤其规划证办理、环保水保验收工作滞后，严重影响了消防验收工作及后续东风井整体竣工验收。如再不能如期完成，将启动问责机制。

2. 井地一体项目计划7月份“4306工作面地面水平井分段压裂厚层顶板防冲技术研究与应用”转为A计划后，编制技术规格书，走OA程序，挂网招标，时间节点需要根据实际，重新排定。同时，西安院工作人员在下井前，签订安全协议等前置工作后，方可进行井地一体前期准备工作。

责任部门：防治冲击地压办公室 责任领导：杨眷

3. 四采区开拓、4306工作面掘进工程必须严格按照排定计划进行，只可提前施工完毕，不可滞后，这也关系矿井生产接替，各单位必须严肃对待。





责任部门：掘进一部、掘进二部 责任领导：苗现华

4. 取水证办理要排定具体的时间节点，报告编制时间、整体办理完成时间都要明确。

责任部门：征迁环保部 责任领导：李治国

5. 长期闲置、报废设备处置要排号处置时间，处置方式，并按照排定的时间节点完成任务。

责任部门：机电部 责任领导：鲁绪旺

## 二、东风井建设工程

1. 手续办理方面：计划7月13日完成土地摘牌、签订合同办理建设用地规划许可证。7月25日完成建设工程规划许可证的办理工作，不能滞后。

责任部门：东风井项目部 责任领导：杨眷

2. 环保水保验收方面：

(1) 环保验收已完成，7月1日开始在网上公示20天。

(2) 水保第三方单位6月18日来现场查看建设情况，因主副场地之间的瓦斯管道建设没有在水保方案中体现，与县水利局水保站沟通后，县水保站要求需要补缴这部分的水土保持补偿金（9000元左右）后，才能进行现场验收。截至到6月29日县水利局水保站还没有开据交款通知。和县水利局水保站沟通，尽早下水保补偿金缴纳通知，计划7月10前完成现场验收。

责任部门：征迁环保部 责任领导：李治国

3. 工程验收结算方面：





目前东风井已完工建设工程全部通过验收，审计终审结束 10 项，在审 1 项；规划发展部在审 5 项；矿初审 8 项。7 月份计划报送至集团的工程二审结束。下一步需要东风井项目部联合相关部门重点解决风道安装问题、瓦斯抽采系统设备认价方问题。

责任部门：经管部 东风井项目部 责任领导：马龙

陕西金源招贤矿业有限公司

2024 年 6 月 30 日

