

陕西金源招贤矿业有限公司东风井 10kV 线路改造项目工程 进度计划专题会议纪要

时间：2024 年 7 月 17 日

地点：办公楼一楼第四会议室

参会单位及人员：

陕西金源招贤矿业有限公司：于元林、鲁绪旺、马强、王晓彬、刘可培、周勇、杨周、杨瑞丰

陕西诺玛电力有限公司：刘少波、孙思宇、郑文杰

形成纪要如下：

一、施工单位对工程进度计划进行优化，形成最终进度计划，由机电部负责与施工单位进行对接，督促施工单位按排定计划完成各节点任务，调度指挥中心根据节点任务计划对施工单位及机电部进行考核。

二、经管部牵头组织相关单位对进场作业施工队伍资质进行审查，要符合合同条款要求。

三、施工单位充分考虑天气情况对施工进度的影响，及时掌握天气预报，合理安排施工计划，严格按合同约定工期完成施工，否则按合同约定进行考核。

四、龙门架及铁塔施工前完成相关征地青苗赔偿工作。

五、龙门架施工前完成龙门架设计审查工作。

六、线路避雷器安装工作需列入工程进度计划里。

七、线路改造施工涉及的基础施工等隐蔽工程需要对现场施工过程留存影像资料。

参会人员签字:

陕西金源招贤矿业有限公司:

于永林 鲁有旺 马强

王胜利 刘丽哲 周伟 周

陕西诺玛电力有限公司:

刘少波 郑文杰 刘少波

2024年7月17日