

陕西金源招贤矿业有限公司会议纪要

矸石填沟造地项目工作推进会议纪要

2020年6月16日下午，公司在三楼会议室召开矸石填沟造地项目工作推进会。会议由公司总经理李承军主持，公司副总经理李仲平及征迁环保部、生产技术部、调度指挥中心、后勤部及经管部相关责任人参加了会议。会议首先由调度指挥中心主任王晓彬汇报了矿井矸石排放现状及矸石填沟造地项目的紧迫性，征迁环保部副部长王文宗汇报了矸石填沟造地项目手续办理流程，总经理李承军对矸石填沟造地项目具体事宜、关键节点、责任单位及责任人作出具体要求。现纪要如下：

1、6月22日前，完成矸石填沟造地项目的可行性研究报告及初步设计、施工图的招标工作；6月25日前，完成矸石填沟造地项目的可行性研究报告及初步设计编制工作。

责任单位：征迁环保部

责任人：王文宗

2、6月30日前，完成矸石填沟造地项目的立项（麟游县发改局）、审批（麟游县审批局）事项。

责任单位：征迁环保部

责任人：王文宗

3、7月15日前，完成矸石填沟造地项目的选址报告评审工作，并获得麟游县自然资源局项目选址批复。

责任单位：征迁环保部

责任人：王文宗

4、7月5日前，向麟游县林业局上报矸石填沟造地项目，并完成林业调查机构的招标工作；7月15日前，联系林业调查机构出具林业调查表；7月25日前，获得麟游县林业局林业调查批复；7月31日前，获得林业采伐证。

责任单位：征迁环保部、经管部

责任人：王文宗、徐涛

5、7月31日前，与招贤镇政府及村民签订租赁协议。

责任单位：征迁环保部

责任人：王文宗

6、6月30日前，完成编制矸石填沟造地项目的环评报告及水土保持报告的第三方机构的招标工作；7月15日前，完成矸石填沟造地项目的环评报告及水土保持报告编制；7月31日前，完成上述两个报告的评审工作，并获得麟游市环保局及麟游县水利局下发的项目批复。

责任单位：征迁环保部

责任人：李强

7、7月10日前，完成矸石填沟造地项目2020年度实施的费用预算，并向集团公司行文增补该项目工程计划；7月20日前，完成矸石填沟造地项目的土建工程招标，后勤部配合。

责任单位：经管部、后勤部

责任人：徐涛、李健

8、为不影响矿井矸石排放，矸石填沟造地项目需在9月底前达到可排放矸石标准。

责任单位：征迁环保部

责任人：李强、王文宗

9、待项目立项完成后，第3、4、5、6、7条同步开展进行。

出席：

公司领导：李承军、李仲平、秦庆举

部室人员：王晓彬、李强、王文宗、李健、徐涛、
王琳修、刘刚。

陕西金源招贤矿业有限公司

2020年6月17日