

招贤矿业公司8月份重点工程项目 建设项目调度会会议纪要

2023年8月30日中午，在办公楼三楼316会议室召开8月份重点工程项目建设项目调度会。会议由矿总工程师秦庆举主持，公司副总师以上领导及相关部室负责人参加会议。

会上，各单位分别汇报了8月份计划完成情况及9月份工作计划，经管部通报了8月份重点工程考核情况，公司领导对重点工程项目建设下一步工作提出了具体要求。现将会议主要内容纪要如下：

一、经营管理部通报重点工程项目考核结果

取水证项目未按时间节点（2023年8月31日前）完成。

对相关单位责任人进行通报考核。

二、重点安排工作

（一）东翼风井场地与附属场地间管网工程列入重点工程，按周考核。责任单位：东风井项目办，责任人：杨鹞、王文宗。

（二）水源井建设工程列入重点工程，按月考核。责任单位：征迁环保部，责任人：李强。

（三）加快推进铁路装运线集装箱项目。责任单位：铁路办，责任人：王峰。

东风井场地间管网及水源井施工计划9月3日
报经管部！

秦庆举

2023.8.31

经营管理部

2023年8月30日

王沁茜

3/8