

秦庆举

2024.4.23

陕西金源招贤矿业有限公司会议纪要

王沁

23/4-2024

招贤矿业公司4月份重点工程建设项目

周例会议纪要

2024年4月22日下午，公司在三楼智能会议室召开4月份重点工程建设项目周例会。会议由公司总工程师秦庆举主持，公司主要领导及副总工程师以上领导和相关部室负责人参加了会议，会上通报了4月份第三周重点工程进展情况及存在的问题。与会人员对工程进展存在问题、节点计划进行讨论，公司主要领导对下一步工作进行部署。形成如下会议纪要：

1、东翼风井各单项验收时间节点按照实际情况重新排定，各责任单位提前安排相关工作，超前谋划，确保按节点完成各项工作；否则按照公司重点项目管理办法对相关责任人进行考核。

2、东风井项目部要根据排定的横道图挂图作战，组织协调各部门共同努力，保证按期竣工验收，实现完美收官。同时于4月底前，将联合试运转延期报告行文至麟游县发改局，并持续跟进，尽快获得省发改委试运转延期批复。

3、掘进进尺连续多月亏尺，按照公司相关进行考核，同时要求掘进一部要摆脱当前被动局面，迎难而上，确保掘进进尺按

期完成。

4、取水许可证核验工程要稳步推进，五月二十日之前完成招标，5月底施工单位进场开展工作，与园子沟煤矿同步完成核验。

5、达到报废年限的74台设备处理方案，已行文至集团公司，机电部要跟进此事，待集团公司批复后及时处置，力争6月份完成。

6、对于东风井项目中通风机房、瓦斯抽采泵房等土建工程以及瓦斯抽采系统设备购置及安装工程、水池泵房设备购置及安装工程，四个工程超合同价问题，经管部要持续跟进，抓紧解决，尽快竣工结算，为东翼风井竣工决算奠定基础。

附：1、招贤煤矿2024年东翼风井及附属工程竣工验收计划表
2、招贤煤矿东翼风井及附属工程项目竣工验收路线图

陕西金源招贤矿业有限公司

2024年4月22日