

秦庆举

2024.5.7

# 陕西金源招贤矿业有限公司会议纪要

## 招贤矿业公司5月份重点工程建设

### 项目会议纪要

2024年5月6日下午，公司在三楼智能会议室召开5月份重点工程建设项目会。会议由公司总工程师秦庆举主持，公司党委书记、董事长纵峰及副总工程师以上领导和相关部室负责人参加了会议，会上通报了4月份重点工程进展情况和5月份工作安排，现如下会议纪要：

1、新建副斜井工程项目采区巷道部分5月底前向集团公司行文并获批，计划7月份开始开工建设。（责任单位：生产技术部）

2、东风井项目各单项验收加快进度，力争提前完成各工作节点，具体如下：

（1）手续办理：5月底前签订购地合同，6月10日前获得项目建设工程规划许可证、建设用地规划许可证，6月20日前获得项目施工许可证。（责任单位：东风井项目部 后勤保障部土建）

（2）工程建设：5月10日前完成场地内围墙、场地硬化、道路及绿化工程。水保验收前解决好10kV变电所进场道路及护坡



问题，由征迁环保部制定五定表，交土建落实，东风井项目部监督，确保5月底前完成环保、水保验收。（责任单位：后勤保障部 土建）

（3）工程结算：6月30日前完成完工工程初审，8月15日前完成终审。（责任单位：经营管理部）

3、安全质量标准化管理体系一级矿井创建工程因2024年安全生产标准化考核体系最新版未正式发布原因，暂不列入重点工程予以考核。（责任单位：安全监察部）

4、取水许可证项目由征迁环保部和机电部相互配合，共同推进该项目顺利完成。征迁环保部负责牌板宣传、手续办理等工作，机电部负责智慧水务整改及按照黄委会批复的水量做2023年用水统计报表。（责任单位：征迁环保部 机电部）

5、5月底前获得集团公司关于报废设备处置意见的批复，机电部跟踪落实。（责任单位：机电部）

6、各单位要继续压实责任，迎难而上，落实重点工程项目推进进度，力争在考核时间内提前完成，为公司交上一份满意的答卷。（责任单位：各单位）

陕西金源招贤矿业有限公司

2024年5月6日