

秦庆举

2024.5.15

# 陕西金源招贤矿业有限公司会议纪要

## 招贤矿业公司5月份重点工程建设项目 周例会议纪要

2024年5月14日下午，公司在三楼智能会议室召开5月份重点工程建设项目周例会。会议由公司总工程师秦庆举主持，副总工程师及相关部室负责人参加了会议，会上通报了5月份第二周重点工程进展情况及存在的问题。与会人员对工程进展存在问题、时间节点计划进行讨论，公司领导对下一步工作进行部署。形成如下会议纪要：

### 一、东风井单项验收

1、档案验收：5月底前，邀请集团公司组织相关专家对档案工作组织并通过验收。（责任部门：办公室）

2、环保、水保验收：根据东风井项目部列出的环保、水保工程五定表，5月底前全部施工完毕，确保6月10日前通过环保、水保验收。（责任部门：征迁环保部 后勤保障部土建）

3、工程验收：5月19日前，将瓦斯抽采泵房等土建工程及围墙建设工程初验完成。5月20日前，将制氮站设备安装工程、黄泥灌浆站设备安装工程、瓦斯抽采设备及安装工程向集团公司行

文申请验收。（责任部门：经管部 东风井项目部）

4、消防验收：5月20日前，将资料报送至住建局进行初验，如有缺项，及时整改，并于下次周例会上，汇报资料整理情况。

（责任部门：后勤保障部武保）

5、概算调整：由杨鹏副总师牵头，联系武汉设计院，开始启动概算调整工作，并于下次周例会上，汇报工作进展。（责任部门：东风井项目部）

## 二、新增重点工程项目

1、将长掘长探工程开展情况列入周重点工程考核。（责任部门：防治水办公室）

2、将井地一体工程开展情况列入周重点工程考核。（责任部门：防冲办）

3、将北翼辅助运输大巷修护开展情况列入周重点工程考核。（责任部门：生产技术部）

陕西金源招贤矿业有限公司

2024年5月14日