

秦庆举

2024.6.6

陕西金源招贤矿业有限公司会议纪要

招贤矿业公司6月份重点工程建设项目 会议纪要

2024年6月5日下午，公司在三楼智能会议室召开6月份重点工程建设项目会。会议由公司总工程师秦庆举主持，公司党委书记、董事长纵峰，总经理于元林、副总工程师及以上领导和相关部室负责人参加了会议，会上通报了5月份重点工程进展情况及存在的问题。同时安排了6月份重点工程计划，公司领导对下一步工作进行部署。形成如下会议纪要：

一、重点工作安排

1、重点工程整体推进有序，基本达到预期效果，各单位继续再接再厉，保持良好推进势头，确保重点工程如期完成。

2、对于责任部门工程推进存在棘手事项，及时向分管领导、主要领导汇报，便于协调解决问题。

3、新增井地一体、长掘长探、北翼辅助运输巷修护工程排定月度计划时，要有具体时间节点和具体任务。

责任部门：防冲击地压办公室、防治水办公室、生产技术部

4、6月15日前完成中央回风立井进风井改造项目的具体实

施方案、实施节点，并向集团公司行文。

责任领导：杨 眷 责任部门：通防部

5、选煤厂改造工程，六月份要继续跟进，6月20日前赴大地工程开发（集团）有限公司对接，加快落实选煤厂二期建设方案。

责任领导：鲁绪旺 责任部门：销售部

6、6月20日前组织人员赴亭南煤矿考察快掘装备使用情况。

责任领导：苗现华 责任部门：掘进二部

7、进一步加强无轨胶轮车管理，下发《招贤矿业无轨胶轮车运输管理制度》，明确系统车辆、道路、人员管理，6月30日前拍摄视频并在基层单位班前会宣贯。

责任领导：鲁绪旺 责任部门：运输部

8、与陕西省一八六煤田地质有限公司对接，6月20日前确定工作面隅角水力割缝项目具体实施方案、实施节点，6月30日前完成试验。

责任领导：杨 眷 责任部门：通防部

9、锅炉改造，6月份必须招标到位。

责任领导：鲁绪旺 责任部门：机电部 经营管理部

10、7月份，减少一支掘进队伍。

责任领导：苗现华 责任部门：掘进一部、掘进二部

11、快掘装备形成材料报集团公司副总工程师王健。

责任领导：秦庆举 责任部门：生产技术部

12、新建副斜井下半段施工设计报公司审批。

责任领导：秦庆举 责任部门：生产技术部

13、月度重点工程会增加一项议题，由督查办跟踪、核实重点工程开展情况，并汇报督查督办结果。

责任领导：马飞翔 责任部门：纪委

二、东风井建设工程

1、档案验收方面：6月25日，集团公司组织人员对档案工作组织验收，力争一次性验收合格。

责任部门：综合办公室

2、工程建设方面：6月10日之前，土建工程全部施工完毕，确保6月20日之前通过环保及水保单项验收。

责任部门：征迁环保部 后勤保障部土建

3、手续办理方面：6月24日前完成土地报价确认单签字，6月30日前完成签订购地合同；7月5日前完成用地规划许可证办理，7月15日前完成规划许可证办理。

责任部门：东风井项目办

4、消防验收方面：7月30日之前，消防设计审查完毕，8月15日之前消防验收通过。

责任部门：后勤保障部武保

5、工程验收方面：继续联系督促集团公司有关部室对注氮站及瓦斯抽采站、灌浆站设备安装等工程进行验收。

责任部门：经营管理部

6、概算调整方面：6月15日之前，设计院出具初稿，6月20日之前，初稿审查完毕。

责任领导：杨 鹏 责任部门：东风井项目部

陕西金源招贤矿业有限公司

2024年6月5日