

陕西金源招贤矿业有限公司锅炉改造项目工程

进度计划专题会议纪要

时间：2024年7月17日

地点：办公楼一楼第四会议室

参会单位及人员：

陕西金源招贤矿业有限公司：于元林、鲁绪旺、马强、王晓彬、

刘可培、周勇、杨周、杨瑞丰

陕西正大实业集团有限公司：魏文省

形成纪要如下：

一、施工单位对工程进度计划进行优化，形成最终进度计划，由机电部负责与施工单位进行对接，督促施工单位按排定计划完成各节点任务，调度指挥中心根据节点任务计划对施工单位及机电部进行考核。

二、经管部牵头组织相关单位对进场作业施工队伍资质进行审查，要符合合同条款要求。

三、施工单位要充分考虑天气情况对施工进度的影响，及时掌握天气预报，合理安排施工计划，9月20日前锅炉具备运行供暖条件。

四、施工单位要充分考虑环保相关规定，及时完善环保手续。

五、气化站设计需列入工程进度计划，提前与应急、消防、环保等政府部门对接，及时办理相关手续。

六、及时办理锅炉改造涉及检测检验、办证等相关手续，不得影响施工工程进度。

参会人员签字：

陕西金源招贤矿业有限公司：

李永峰 鲁清旺 马强

孙林 刘磊 周

陕西正大实业集团有限公司：

魏之省

2024年7月17日