

陕西金源招贤矿业有限公司办公会议纪要

〔2024〕7号

签发人：于元林

招贤矿业公司七月份安全办公会议纪要

2024年7月3日下午，公司在三楼会议室召开7月份月度安全办公会议。会议由公司总经理于元林主持，公司副总师以上领导、各部室负责人参加会议。

会议专题学习了习近平总书记关于安全生产工作重要论述。会议强调，安全是发展的前提，发展是安全的保障。要牢固树立安全发展理念，坚持人民至上，始终把安全生产放在首要位置，坚决落实安全生产责任制，履职尽责，确保安全生产。

会上集中观看了“工人违章干部反省”视频。安全监察部通报了6月份全国煤矿发生的安全事故和集团公司6月份安全生产工作概况；汇报了6月份上级各类文件、通知及会议精神学习落实情况、公司领导及副科级以上管理人员跟带班、各专业反“三违”及分析、上级单位检查问题整改落实、重大安全风险管控、安全生产标准化管理体系创建、治本攻坚三年行动、员工培训等工作情况，系统总结了上半年安全生产工作，对7月份安全生产和员工培训重点工作做了安排。公司领导对7月份安全工作做了详细部署。

会议强调，2024年已时间过半，矿井整体安全生产形势

相对稳定，但从上级各项检查来看，现场管理上还存在不少问题，各级领导都要做到心中有数。进入下半年，还是要牢固树立“安全第一”理念，坚守底线红线，发扬“时时放心不下、如履薄冰”的责任心和忧患意识，严抓现场管理和措施落实，以强有力的工作作风，确保矿井安全生产形势持续稳定。现纪要如下：

一、六月份安全生产情况

（一）6月份安全办公会安排工作落实情况

6月份安全办公会共安排8项工作，已全部落实。

（二）6月份安全管理工作概况

1. 6月份“反三违”共62人次。

2. 6月份开展月度安全隐患排查2次，各类专项检查6次，共发现问题325条。

（三）上级监管单位检查问题及闭合情况

1. 2024年5月19日，西部管理公司对招贤矿业公司开展月度安全检查和标准化检查，共查出60条问题及隐患，截至5月28日，已整改59条，剩余1条持续整改中。

检查问题：四采区大巷正在施工中，运输路线较长，建议尽快进行底板硬化。

整改措施：待矿生产计划排定队伍后进行施工；提高现场施工标准，避免发生类似问题。

责任单位：掘进一部

整改时限：延期至2024年7月31日

2. 2024年6月13至14日，麟游县应急管理局对招贤矿业公司开展执法检查，共查出15条问题及隐患，均已落实

整改。

3. 2024年6月17至18日，集团公司对招贤矿业公司开展二季度安全生产标准化检查，共查出122条问题及隐患，均已落实整改。

4. 2024年6月20日至22日陕西省执法五处对招贤矿业公司开展执法检查，共查出19条问题及隐患，均已落实整改。

（四）月度采掘接续情况。

7月份矿井生产格局为1综6掘3修。回采工作面为2306综放工作面，7月份矿井6支掘进队伍分别施工2302工作面回撤联巷、2307风巷、四采区回风大巷里段、四采区带式输送机大巷回风联巷（4306机巷运输联巷）、4306风巷回风联巷、四采区回风大巷。

（五）月度风险辨识情况。

2024年7月份重大安全风险管控共有8类14条：水害防治1条、防自然发火管理1条、瓦斯管理3条、防冲击地压4条、顶板1条、提升系统1条、矿井供电1条、主运系统2条。

（六）月度安全费用投入情况。

严格按照原煤产量吨煤50元标准，2024年1-6月份共提取安全费用77207800元，使用31143503.34元。

二、七月份重点工作

1. 做好东翼回风石门全断面卧底工作，卧底深度要合格达标，帮部需挂网补打锚杆，做好单轨吊安装期间的安全管

理。

2. 落实好东翼回风石门溜矸眼施工期间的现场安全管理。

3. 做好无轨胶轮车运行时“行车不行人”等安全措施。

4. 做好各采掘头面的顶板管理工作。

5. 落实好四采区三条大巷的喷浆工作。

6. 落实好2306工作面两巷隅角水力割缝钻孔施工工作。

7. 北翼辅助运输大巷98#-75#压风管路段，落实好挑顶、刷帮、喷浆期间的现场安全管理。

8. 保证四采区水仓、四采区变电所浇筑期间的工程质量，做好现场安全管理。

9. 推进安全生产治本攻坚三年行动对标落实，推动治本攻坚三年行动落实落地。

三、会议工作安排

1. 进一步落实好雨季“三防”相关工作，及时掌握异常天气预警信息，做好应急值守，当出现橙色预警以上异常天气时立即停产撤人，按程序上报并启动应急预案。利用地质灾害自动化监测预警平台对工业广场及东风井场区内的边坡进行监测，确保边坡治理各项措施落实到位。

责任单位：调度指挥中心、征迁环保部

2. 进一步加强+980m辅助运输大巷无轨胶轮车管理，无轨胶轮车运行时严格执行“车让人”制度，待人员通过后无轨胶轮车方可继续运行。因无轨胶轮车运输影响生产的，按照制度进行考核。+980m辅助运输巷内除作业人员外，其他人员严禁行走。

责任单位：运输部、调度指挥中心、各单位

3. 做好 2307 风巷快掘设备拆除、打运期间的安全管理，严格按照措施进行施工，安排专人进行跟班，确保设备安全拆除、安全运输。

责任单位：掘进二部、运输部

4. 做好 2306 工作面回采期间的各项防灭火工作，严格按照措施进行施工，提前做好注浆、注氮等各项防灭火措施的准备，确保工作面安全回采。

责任单位：通防部

5. 做好东翼回风石门全断面卧底工作，严格按照措施进行施工，工程质量要达标，确保安全施工。

责任单位：掘进二部

出席：于元林、李治国、马飞翔、华海洋、鲁绪旺
苗现华、杨 鹏、单景新、王元满。

列席：李 恒、苏 凯、刘长玉、尹成强、邢立召
张乾龙、杜成忠、涂肖龙、林 浩、孟 宁
黄 威、谭 翔、孟凡振、卓永峰、宋崇柏
刘可培、赵 峰、张焕杰、孔献敏、马玉平
张光雷、李 强、李 健、王文宗、孟量地
方 亚。