

杨眷
2024.8.18

招贤矿业公司8月份重点工程项目 调度会会议纪要

2024年8月18日下午，公司在三楼316会议室召开8月份重点工程项目调度会。会议由公司总工程师杨眷主持，公司党委书记、董事长纵峰，总经理于元林、副总工程师及以上领导和相关部室负责人参加了会议，会上通报了7月份重点工程进展情况及存在的问题。同时安排了8月份重点工程计划，公司领导对下一步工作进行部署。形成如下会议纪要：

一、东风井建设工程

1. 土地使用证、施工许可证方面

土地使用证需于8月20日之前办理完成，施工许可证需于9月11日之前办理完成，逾期考核，不得影响东风井整体竣工验收。（责任部门：东风井项目部、后勤保障部土建）

2. 档案验收方面

档案验收已于8月1日完成，整改的问题情况列入重点工程会议。（责任部门：东风井项目部、后勤保障部土建、综合办公室）

3. 消防验收方面

3.1 制氮风机房四台空气压缩机出风道安装，需于8月20日之前安装完成，逾期考核。（责任部门：机电部）

3.2 变电所集中应急照明、疏散指示、安全出口未按图

纸施工，需于8月20日之前整改完成，逾期考核。（责任部门：机电部）

3.3 消防设计审查需于9月15日前完成，待施工许可证办理完成后尽快向宝鸡市住建局提交消防验收申请，9月30日之前完成消防整体验收，逾期考核。（责任部门：后勤保障部武保）

4. 竣工结算方面

东风井未终审项目，根据集团公司离任审计到矿日期，同步终审。（责任部门：经营管理部）

二、东风井10KV线路改造项目

I回48#、49#杆，II回47#、48#处于林地位置，督促第三方尽快出具林地使用报告，并办理好相关手续，及时对该部分基础进行浇筑，整个项目需于9月21日前完成，逾期考核。（责任部门：机电部）

三、锅炉改造项目

9月20日前锅炉改造工程竣工，具备供暖条件，逾期考核。（责任部门：机电部）

四、各单位要盯紧自己分管的重点工程，提前谋划，在条件允许的情况下工作前置，严格按照时间节点组织实施，确保招贤矿业的安全生产重点工作稳步推进。

陕西金源招贤矿业有限公司

2024年8月18日