

# 陕西金源招贤矿业有限公司会议纪要

---

## 1302 工作面 NF1 断层带注浆加固分析会会议纪要

2022 年 1 月 9 日 17:00,在一楼会议室召开招贤矿业公司 1302 工作面 NF1 断层带注浆加固分析会。会议由总工程师李连刚主持,副总以上领导及相关单位参加,各单位及领导对 NF1 断层注浆加固情况进行分析并提出意见及建议,最后形成统一意见。现纪要如下:

### 地测防治水:

- 1、负责 NF1 断层注浆孔设计,并下发联系单。
- 2、负责对钻孔施工情况进行监督。

### 生产技术部:

- 1、负责转发防治水注浆孔联系单,并根据钻孔设计下发施工联系单。
- 2、优化注浆加固方案,制定注浆相关标准、规定,排定注浆加固跟班表。
- 3、重新设计注浆施工台帐及注浆验收单,每周三次安排人员对注浆台帐抽查、签字。
- 4、组织人员对修护部断层注浆措施进行会审。

### 防冲队:

- 1、根据联系单要求施工注浆孔并对注浆孔进行封堵固管,确保不漏浆。
- 2、建立钻孔施工台帐,施工结束后及时汇报调度指挥中心。
- 3、打钻期间现场必须保证视频监控能清晰记录打钻过程。

### 修护部:

- 1、负责重新编制 NF1 断层注浆加固措施,并贯彻、落实到位。
- 2、加强自主管理,建立内部考核机制。

- 3、注浆期间安排班队长以上管理人员现场跟、带班。
- 4、采用电动注浆泵进行注浆，注浆压力不得小于 10MPa，停电时及时放出浆液，防止堵管。要保证单孔注浆连续性，防止浆液凝固堵管。
- 5、注浆施工台帐认真填写，现场责任人、跟班人员签字记录，严禁造假。
- 6、注浆期间现场必须保证视频监控能清晰记录注浆过程。
- 7、注浆期间采用执法记录仪记录注浆压力等情况。
- 8、注浆结束后及时汇报调度指挥中心。

**采煤部：**

- 1、保障修护部两巷注浆料的运输。
- 2、安排人员对注浆施工情况进行验收、签字。

**通防部：**

- 1、安排瓦检员对注浆施工情况进行验收、签字。
- 2、发现注浆异常情况及时汇报调度指挥中心。

**调度指挥中心：**

- 1、钻孔施工及注浆施工结束后，第一时间向生产技术部长、通防部长、采煤部长汇报施工情况。
- 2、工作面断层处出现漏顶情况第一时间向总工程师汇报漏顶情况。
- 3、确保打钻及注浆期间视频监控的正常运行。

**参会领导：**

李连刚 赵振中 苗现华 秦庆举 杨眷 郝虎 孙康

**参会人员：**

赵超 蔡雷 邢立召 王晓彬 梁坤柱 高博年 石斐 张磊 张贺龙