

陕西金源招贤矿业有限公司

生产技术业务联系单

编号：ZXSJ2022-01-20

日期：2022-01-23

掘进二部：

经研究决定，现将你单位施工的1303机巷、风巷部分施工参数调整如下：

建立试验段，加强围岩变形监测（监测周期为30天，自2022年1月26日~2022年2月25日），以确定加固锚索滞后距离。1303机巷自J5点前50m，1303风巷自XF3点前65m开始为第一组，每30m建立一组巷道围岩变形监测站（每条巷道设置3组）。施工单位建立监测台账，每天将巷道围岩变形量数据发送至采掘技术微信群。试验数据未分析研究前，暂按照10天进尺量为加固锚索滞后距离，即加固锚索滞后迎头不超过65m。

请你单位遵照执行并及时复审作业规程。

审 批	签 字	被联系单位	签 字
编 制	邵立召	掘进二部	李进新
部 长	刘强	调度指挥中心	李进新
副总经理	苗明军	安全监察部	李进新
总工程师	李进新	经管部	李进新