

陕西金源招贤矿业有限公司办公会议纪要

〔2023〕7号

签发人：纵 峰

招贤矿业公司四月份安全办公会议纪要

2023年4月5日下午，公司在三楼会议室召开4月份月度安全办公会。会议由公司总经理纵峰主持，公司副总师以上领导、各部室负责人参加会议。

会议专题学习了习近平总书记关于新时代安全生产工作的重要论述，会议要求，各单位要对标对表，找差距、抓整改，把习近平总书记关于安全生产重要论述不折不扣落到实处，从根本上消除事故隐患，推动安全生产形势根本好转，全力维护人民生命财产安全。专题学习了集团公司新版《安全文化手册》，会议要求，公司各单位党政负责人要以高度的政治责任感，认真组织、精心部署，运用多种手段，多层次多角度做好职工对《手册》的学习贯彻工作，确保做到《手册》内容运用正确规范、符合要求，取得成效。

会上，安全监察部通报了3月份全国煤矿发生的8起安全事故和集团公司3月份安全生产工作概况；通报了3月份材料质量反馈情况；汇报了3月份上级各类文件、通知及会议精神学习落实情况、公司领导及副科级以上管理人员跟带班、班队长以上管理人员考试、各专业反“三违”及分析、上级单位检查问题整改落实、重大安全风险管控、三年攻坚

行动和安全生产大检查找问题闭合、安全生产标准化创建等工作情况；主要领导对4月份重点工作作了详细部署。

会议强调，安全生产是民生之本，也是发展之基，须臾不可放松。公司上下务必要居安思危，警钟长鸣，充分认清当前严峻复杂的安全生产形势，以时时放心不下的政治责任感抓好安全生产各项工作。要坚持问题导向精准发力，突出矿井重点领域全面发力，高标准完成工作。要狠抓安全责任落细落实。以更大力度、更实举措、更高标准、更严要求，毫不松懈抓好安全生产各项工作落实，推动矿井安全生产工作形势持续向好。现纪要如下：

一、三月份安全生产情况

（一）三月份安全办公会安排工作落实情况

3月份安全办公会共安排3项工作，已全部落实。

（二）三月份安全管理工作概况

1. 3月份“反三违”共75人次。

2. 3月份共开展安全隐患排查2次，顶板专项检查1次，外委施工单位专项检查1次，瓦斯抽采系统专项检查1次，“互联网+视频”远程监控专项检查1次，共计发现问题132条，5条未到期，其他已全部整改落实。

（三）上级监管单位检查问题及闭合情况

2023年3月8日麟游县应急管理局“两会”期间执法检查问题16条，落实整改14条，1条延期，1条未到期。

1. 矿井二采区未建立采区避难硐室。

整改措施：根据矿井生产计划，在+980m大巷5#联巷处

设置避难硐室。

责任单位：生产技术部

整改时限：延期至 2023 年 7 月 31 日

2. 矿井防冲机构配备有专职人员 10 人，其中中级职称仅 2 人，无高级职称人员。

整改措施：按照管理规定及时配备高级职称人员。

责任单位：党群工作部

整改时限：2023 年 4 月 30 日

2023 年 3 月 13 日-3 月 24 日集团公司一季度安全生产标准化检查问题 166 条，落实整改 164 条，2 条延期。

1. 矿医疗急救协议，缺少矿主要负责人签发执行页，签订日期为 2013 年 1 月 25 日，有效期十年，目前已过期，没有重新签订。

整改措施：按照程序与麟游中医院重新签订急救协议。

责任单位：调度指挥中心

整改时限：延期至 2023 年 4 月 20 日

2. 中央风机通风机房测试风门两侧漏水。

整改措施：土建及时组织相关单位准备进场施工。

责任单位：机电部

整改时限：延期至 2023 年 4 月 30 日

（四）3 月份安全生产标准化创建情况

3 月份标准化检查中存在问题：

1. 各巷道环境卫生整治效果不好，部分巷道仍存在积水、淤泥、垃圾多等现象，部分巷道粉尘堆积严重，各管线、风

筒、巷道底板仍积聚较厚粉尘。

2. 部分巷道管线吊挂仍不规范，管路、电缆吊挂不平直，吊挂位置、高度、固定点不规范，信号线存在打圈、弯曲、交叉等现象，掘进迎头 30m 内信号线尤其需要重点整治。

3. 1303 工作面两巷局部巷道帮部涨帮严重，巷道感观差、安全环境差。

4. 岩巷巷道普遍存在成型差、喷浆质量差、粉尘堆积等情况；煤巷巷道普遍存在帮部成型差、锚杆间排距不均、钢带吊斜等情况。

5. 机电设备管理薄弱，皮带机、无极绳存在问题较多，各类设备的日常管理不到位，维护不及时。

6. 各项技术资料没有对照安全生产标准化管理体系的基本要求执行，制度编制时存在缺项情况，原始记录资料及本专业所需资料收集不全。

月度采掘接续情况：

3 月份矿井生产格局为 1 综 6 掘 3 修。

回采工作面为 1303 综放工作面，3 月份矿井 6 支掘进队伍，其中 4 个掘进工作面分别为 2306 机巷、2306 风巷、1304（外）风巷、+980m 辅助运输大巷联巷。另外两支掘进队伍施工+980m 主运、辅运系统改造工程。

4 月份矿井生产格局为 1 综 6 掘 3 修。

回采工作面为 1303 综放工作面，4 月份矿井 6 支掘进队伍，其中 4 个掘进队伍分别施工 2306 机巷、2306 风巷、1304（外）切眼导硐、+980m 辅助运输大巷联巷。另外两支掘进

队伍正在施工+980m主运、辅运系统改造工程。

应急救援预案情况：

3月17日上午，组织开展炸药库防火防爆事故应急演练。

月度风险辨识情况：

2023年4月份重大安全风险管控共有8类13条：水害防治1条、防自然发火管理1条、瓦斯管理3条、防冲击地压3条、顶板2条、提升系统1条、矿井供电1条、主运系统1条。

月度安全费用投入情况：

招贤矿业公司按照原煤产量吨煤50元标准，2023年共提取安全费用3106.01万元，使用934.5295万元。

二、四月份重点工作

1. 严格按照上级监管部门和集团公司下发的《皖北煤电集团公司关于印发矿山安全生产综合整治方案的通知》要求，组织开展安全生产综合整治，四月份对照《煤矿安全生产综合整治检查表》，组织开展1次全系统各环节自查自改。

2. 各单位要加强新版《安全文化手册》贯彻学习工作，充分利用班前会、周培训例会向员工贯彻《手册》内容，确保每一名员工对《手册》内容做到应知应会，并正确运用。

3. 四月份巷道过巷、拨门、调向、贯通较多，相关单位要认真对待，按计划有序作业，紧盯关键工序，做好风险辨识、隐患排查，编制安全技术措施，并严格贯彻落实，保证安全生产。

4. 四月份将安装+980m带式输送机大巷西段皮带机，各

相关单位要夯实责任，落实安装期间安全措施及标准要求，确保皮带机顺利安装。

5. 根据集团公司文件要求，精准推进“雨季三防”工作，提前对防雷、防排水、供电安全和车辆安全状况等进行排查，对排查出的问题按“五定”要求整改落实。

6. 各单位要高度重视，充分准备，做好迎接省局防冲专项检查及陕西省应急管理厅组织的高风险煤矿专家会诊检查工作。

三、会议工作安排

1. 为确保防治冲击地压各项措施落到实处，计划4月6日召开专题会，详细安排各项任务，做好迎接防冲专项检查工作。

2. 东风井变电所后的护坡存在隐患，招标完成后尽快进点治理，及时消除隐患。

3. 东风井风机房安全出口处地面有下陷情况，土建要加强巡查、治理，防止下陷扩大，影响安全生产。

4. 东风井风机风道内存有积水，东风井项目部要制定解决方案，定期清理，保证风机正常运行。

5. 为确保上级监管部门检查的问题和隐患顺利整改落实，安全监察部将4月底到期的所有问题和隐患汇总挂网，各单位对照问题按期闭合。

6. 因安全提取费用和投入使用纳入安全生产标准化管理体系检查，为防止出现不符合规定的情况，由总工程师秦庆举牵头组织理清流程和具体办法，相关领导做好配合。同

时要组织基层单位材料员开展安全费用相关知识的培训，保证安全费用的正确投入。

7. 强化隐蔽致灾因素排查，防治水办公室根据生产计划做好排查计划，确保安全生产。

8. 为保证无轨胶轮车安全运行，机电副经理组织开展风险辨识，制定风险管控清单，并严格落实执行。无轨胶轮车的使用要明确职责单位，对存在的问题要进行反馈，实现安全使用无轨胶轮车。

9. 由安全副经理华海洋组织对 1304（外）切眼拨门未采取卸压措施进行系统追责，不仅要追究生产单位的责任，还要追究相关职能部室人员的责任，查找出制度的不足之处进行完善，严禁再出现类似事件。

10. 大力推动标准化整改工作，掘进一部、掘进二部要制定 2306 机巷、风巷标准化推进方案并加快实施进度，4 月底进行考核。

11. 为认真吸取本次反风演习的教训，由总工程师和机电副经理进行反演，总结存在的问题和教训，于本周内报总经理。

12. 1303 工作面二次见方来压期间，采煤部要严格落实防治水措施，选煤厂控制好仓位，调度指挥中心做好启动应急预案的准备，保证 1303 工作面安全回采。

13. 1304（外）风巷现进行注浆，防治冲击地压卸压措施提前进入，减少正常进尺期间的灾害治理人员。

14. 为加强防灭火管理，1303 工作面推进度期间，通防

部要严格落实防灭火措施，调度指挥中心进行考核。

15. 为保证井下环境卫生，各单位要做好环境的清理工作，特别是机电部、运输部固定场所的环境卫生要加强治理。

出席：陈秀友、纵 峰、李治龙、王文生、华海洋
鲁绪旺、苗现华、杨 鷗、郝 虎、马 强
赵 超、王元满、吴卫星。

列席：李 恒、曹 卫、尹成强、王晓彬、刘文武
涂肖龙、赵 阳、张乾龙、梁坤柱、黄 威
张焕杰、王 坤、卓永峰、马飞翔、刘华金
赵 峰、高 峰、刘 民、张光雷、苏 凯
孔献敏、谢 辉、李 强、李 健、张贵忠
孟量地、方 亚。