

陕西金源招贤矿业有限公司办公会议纪要

〔2024〕3号

签发人：于元林

招贤矿业公司三月份安全办公会议纪要

2024年3月2日下午，公司在三楼会议室召开3月份月度安全办公会。会议由公司总经理于元林主持，公司副总师以上领导、各部室负责人参加会议。

会议专题学习了习近平总书记对1月24日江西新余市渝水区临街店铺火灾事故作出的重要指示。会议强调，要认真贯彻落实总书记重要指示，深刻吸取教训，克服麻痹思想和侥幸心理，进一步压实责任，认真排查隐患，狠抓工作落实，筑牢安全生产防线。

会上，观看了“工人违章干部反省”视频。安全监察部通报了2月份全国煤矿发生的安全事故和集团公司2月份安全生产工作概况；汇报了2月份上级各类文件、通知及会议精神学习落实情况、公司领导及副科级以上管理人员跟带班、各专业反“三违”及分析、上级单位检查问题整改落实、重大安全风险管控、安全生产标准化管理体系创建、员工培训等工作情况，对3月份安全生产和员工培训重点工作做了安排，公司领导对3月份重点工作作了详细部署。

会议指出，龙年春节已经过去，2024年以来矿井安全生产形势基本平稳，要密切关注干部职工思想状态，确保各级

人员全身心投入岗位，不能产生麻痹大意思想，确保全面抓好井上井下安全工作。2024年以来，国务院安委会接连下发纲领性文件，国家矿山安全监察局及陕西局、省市县监管部门和集团公司都对文件贯彻落实做了明确部署，各单位、各级管理人员要务实担当，认真将各级文件精神按规定传达到最基层。同时要深刻吸取今年以来国内煤矿安全事故教训，严格做好全国两会前后安全生产工作，严格贯彻落实各级工作部署，确保特殊时期安全生产。现纪要如下：

一、二月份安全生产情况

（一）2月份安全办公会安排工作落实情况

2月份安全办公会共安排7项工作，5项已落实，2项正在落实。

（二）2月份安全管理工作概况

1. 2月份“反三违”共56人次。

2. 2月份开展月度安全隐患排查2次，2024年春节前停工停产专项检查1次，2024年春节后复工复产专项检查1次，2月6日至7日对照《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》专项检查1次，2月16日皮带机专项检查1次，2月18日春节后专项隐患排查（复工复产延伸）专项1次，2月18日皮带机专项检查1次，2月19日对照《硬措施》专项检查1次，2月20日胶轮车专项检查1次，2月20日消防安全专项检查1次，2月25日无极绳专项检查1次，共发现问题674条。

（三）上级监管单位检查问题及闭合情况

1. 2023年12月12日至13日国家矿山安全监察局陕西

局执法检查问题 24 条，整改落实 23 条，1 条延期。

检查问题：四采区带式输送机大巷掘进工作面、四采区辅助运输巷掘进工作面、四采区回风大巷掘进工作面未实现独立通风，其中四采区带式输送机大巷掘进工作面的回风流与四采区辅助运输巷掘进工作面的回风流在 1#联巷下段为共用回风，并与四采区回风大巷掘进工作面的回风流在四采区回风大巷（1#联巷外）共用回风后，引至+980m 回风大巷，且 1#联巷下段为四采区回风大巷掘进工作面的行人、运输的唯一通道。

整改措施：立即停止四采区回风大巷掘进，施工专用回风联巷，确保四采区辅助运输大巷、四采区带式输送机大巷、四采区回风巷均具备独立回风系统。

责任单位：生产技术部

整改时限：延期至 2024 年 4 月 30 日

2. 2023 年 12 月 27 日陕西省应急管理厅执法检查问题 31 条，已闭合 29 条，2 条延期。

检查问题：煤矿总经理暂未取得主要负责人安全管理人员合格证。责令改正。

整改措施：已经向县局报备，列入 2024 年度主要负责人培训计划。（因近期无相关培训班，已申请延期）。

责任单位：安全监察部（培训科）

延期时间：2024 年 4 月 30 日

检查问题：煤矿对七家外委单位管理不到位，部分单位未派安全员。

整改措施：外委单位中甘肃源来已清退，因近期没有特

殊工种培训班，钻探事业部、皖煤矿业公司、常州科试等单位待开班后立即进行培训。

责任单位：相关外委单位

延期时间：2024年3月31日

3. 2024年2月19日至20日麟游县应急管理局月度执法检查问题17条，整改落实13条，4条延期。

检查问题：北翼辅运斜巷70—76#风水管路处无极绳绞车距巷帮宽度不足0.3米，不具备运行条件。

整改措施：2月25日，生产技术部下发生产业务联系单至修护部，要求对北翼辅运斜巷巷道变形影响车辆运输地点进行巷修施工。加强现场隐患排查工作，杜绝“五活”现象发生。

责任单位：运输部

整改时限：延期至2024年3月31日

检查问题：东风井瓦斯抽采泵站消防栓无消防水带；窗户无防护措施，无防鼠板。

整改措施：配备消防水袋，对窗户安装防护装置，加工挡鼠板并安装。（因采购加工安装周期较长申请延期）。

责任单位：机电部

整改时限：延期至2024年3月31日

检查问题：东风井制氮站新安装的储气罐未做水压试验

整改措施：联系储气罐厂家对其进行水压试验，并出具试验报告。（因试验需时间申请延期）。

责任单位：机电部

整改时限：延期至2024年3月31日

检查问题：东风井制氮站未安装氧气浓度报警装置。

整改措施：根据制氮站安装要求，上报设备计划；按规定要求安装氧气报警装置。（因采购加工安装周期较长申请延期）。

责任单位：机电部

整改时限：延期至 2024 年 3 月 31 日

（四）月度采掘接续情况：

3 月份矿井生产格局为 1 综 6 掘 3 修。回采工作面为 2306 综放工作面，3 月份矿井 6 支掘进队伍分别施工 2302 风巷、2307 风巷回风联巷、四采区二联巷、四采区带式输送机大巷、四采区南翼回风大巷、+980m 调车联巷（四采区辅助运输大巷回风联巷）。

（五）月度风险辨识情况：

2024 年 3 月份重大安全风险管控共有 8 类 12 条：水害防治 1 条、防自然发火管理 1 条、瓦斯管理 3 条、防冲击地压 2 条、顶板 1 条、提升系统 1 条、矿井供电 1 条、主运系统 2 条。

（六）月度安全费用投入情况：

严格按照原煤产量吨煤 50 元标准，2024 年共提取安全费用 17630900 元，使用 14702870 元。

二、三月份重点工作

1. 落实好 2306 工作面回采期间的顶板、瓦斯、防灭火、冲击地压、水等重大风险管控措施，确保安全生产。

2. 做好全国“两会”前后的安全管理工作。迎接集团公司一季度安全生产标准化检查，各专业认真对标对表自查自

改，严禁出现低级错误。

3. 各单位做好公司安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）的学习贯彻工作。

4. 做好东翼风井及附属工程项目竣工验收工作。

三、会议工作安排

1. 各单位利用班前会、周六安全例会等多种形式学习贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《国务院安委会关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》《煤矿安全生产条例》《国家矿山安全监察局及陕西局煤矿安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》等相关文件，学习贯彻记录要留痕备查，择日召开安全生产治本攻坚三年行动动员部署会。

责任单位：各单位

2. “两会”期间，做好迎接各级监管监察部门及集团公司检查准备。

责任单位：各单位

3. 根据《集团公司关于征集煤矿重大事故隐患判定标准及其解读修订意见的通知》，各单位对照《煤矿重大事故隐患判定标准》进行排查，做到重大隐患动态清零。

责任单位：各单位

4. 进一步做好各类综合信息系统基础数据的填报工作，按照要求将煤矿基础数据和灾害基础数据在国家矿山安全监察局及陕西局安全生产综合系统中进行填报、更新。

责任单位：各单位、信息中心

5. 集团公司计划3月上旬对公司开展一季度安全生产标

准化检查，各单位要高度重视，提前做好迎检准备。

责任单位：各单位

6. 做好 2306 工作面矿压变化的监测工作、做好长观孔水位变化的观测工作，确保工作面安全回采。

责任单位：采煤部、防治水办公室

7. 进一步做好突敏信息管理，按照要求将四采区二联巷与四采区带式输送机大巷贯通突敏信息报送至集团公司。

责任单位：安全监察部

8. 超前谋划、合理组织，加快对四采区各掘进头底板进行卧底浇筑，掘进一部、生产技术部制定出方案、排定好计划，调度指挥中心按照计划进行跟踪、考核。

责任单位：安全监察部

9. 进一步加强对外委施工单位的安全管理，开展针对外委施工单位的专项整治，对于查出的问题能整改的立即整改，不能立即整改的要在整改期限内完成整改，编制并下发关于外委施工单位的安全管理规定。

责任单位：安全监察部、经营管理部、人力资源部、调度指挥中心、生产技术部、防治水办公室、防冲办、通防部、运输部

出席：纵 峰、于元林、李治国、王文生、华海洋
鲁绪旺、秦庆举、苗现华、杨 鷗、杨 眷
马 强、赵 超、吴卫星、王晓彬。

列席：李 恒、王玉矿、谭 翔、尹成强、张乾龙
周 宇、涂肖龙、李 晨、卢满义、孟 宁
林 浩、郝跃岭、黄 威、孟凡振、卓永峰
宋崇柏、刘华金、赵 峰、高 峰、张焕杰
谢 辉、张光雷、李春景、李 强、李 健
王文宗、孟良地、方 亚、孙晓伟。