

陕西金源招贤矿业有限公司

生产技术业务联系单

编号: ZXSJ2020-11-31

日期: 2020-11-25

综掘部:

经研究决定, 你单位对1304机巷、7#钻场及出架联巷绞车硐室进行全断面喷浆施工, 具体要求如下:

1、自1304机巷Z6点后10m至Z6点后25m, 7#钻场、出架联巷绞车硐室进行喷浆, 总工程量约为25m。全断面喷浆厚度90mm, 确保将锚杆露头及U型棚全部覆盖, 混凝土强度等级不小于C<sub>20</sub>。

2、以上喷浆工程量以现场实收为准。

3、请施工单位编制施工安全技术措施并组织施工。

审 批	签 字	被联系单位	签 字
编 制	郭朝龙	综掘部	郭朝龙
审 核	何磊	安全监察部	何磊
部 长	赵超	调度指挥中心	赵超
副总工程师	耿亦刚	经营管理部	
副 总 经 理		通防部	耿亦刚
总 工 程 师	李喜刚		

